

Secretaría General

Actuaciones por Campus

El Campus de Cartuja cuenta con un Plan Especial desarrollado por el arquitecto Luis Ceres que propone la reordenación del mismo y concreta las posibilidades edificatorias existentes en el mismo.

También se han cursado visitas a todos los centros ubicados en los mismos y, tras una valoración y priorización de las actuaciones a realizar, han comenzado o se llevarán a cabo de forma inmediata las siguientes:

Ciencias Económica y Empresariales

Remodelación de la Hemeroteca con cargo al PPI de la Junta de Andalucía (licitada públicamente y en proceso de adjudicación) Suministro e instalación de tomas de voz y datos en diversos despachos (ejecutado) Conexión de los dos edificios (proyecto en realización)

• Ciencias de la Educación

Se ha licitado y está en fase de adjudicación el equipamiento y mobiliario de la nueva Biblioteca.

Facultad de Filosofía y Letras

Se han puesto en marcha las actuaciones de adecentamiento de los entornos del nuevo edificio. Se han puesto en marcha las actuaciones de mejora de las instalaciones eléctricas de la 1º planta del edificio principal.

Farmacia

Se han puesto en marcha las actuaciones para dotar de una línea de autoservicio el comedor de la facultad

Psicología

Se han puesto en marcha las actuaciones de adecuación de espacios en sótanospara laboratorio de sueños (actuación cofinanciada por el grupo de investigación).

• Biblioteconomía y Documentación

Obras de emergencia de reparación de falsos techos.

• Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

La principal actuación prevista para este centro es la nueva piscina cubierta que se encuentra en fase de redacción de proyecto. La financiación de la misma es mediante un convenio con la Junta de Andalucía y con la aportación de recursos propios de la UGR.

Hornos Romanos

La importancia de los mismos desde el punto de vista histórico y su posible utilización como espacio docente en títulos de postgrado obliga al estudio detallado de soluciones y la búsqueda de colaboración por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía mediante la modificación y reactivación del convenio ya firmado en su día entre las dos partes.

El campus Fuentenueva necesita un estudio detallado de reordenación de los espacios comunes con objeto de conseguir una mejor habitabilidad del mismo, tratando de recuperar muchos de los espacios actuales para los peatones. Al margen de la solución final del Metropolitano de Granada son necesarios las siguientes actuaciones por centros:

- Facultad de Ciencias
- Proyecto de Reforma de la Sección de Biológicas. Se encuentra en fase de redacción y para ello se están recabando las memorias de necesidades de todos los responsables implicados. Remodelación del Aula Magna de Ciencias. Se encuentra en fase de redacción de proyecto.

La principal actuación en marcha para este campus es la construcción del CICIT (Centro de Innovación en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones) el cual está siendo posible gracias a la financiación con Fondos FEDER.

Los problemas de espacio para profesorado y desarrollo de tareas docentes de la ETS de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones está siendo objeto de estudio y consenso con los responsables de este centro.

La solución pasa por la adecuación y urbanización de la parcela del CITIC para el establecimiento provisional de módulos prefabricados y la adecuación de locales comerciales cercanos al centro. Se ha realizado el Proyecto de Dotación de Servicios Urbanos para conseguir por parte del Ayuntamiento de Granada la Licencia Provisional de Obra.

En la actual sede de la ETS de Arquitectura se van a acometer obras en la cubierta del edificio (mantenimiento reparación) y la dotación de barandas de minusválidos. Está en estudio la mejora de la climatización (aire acondicionado) de la Cafetería.

Una de las principales actuaciones en marcha es la remodelación del antiguo Hospital Militar para sede de la ETS de Arquitectura. La obra ha sufrido diversas modificaciones y retrasos que han obligado a ampliar el plazo de finalización hasta marzo de 2009 y a dotar presupuestariamente un modificado aprobado por el Mº de la Vivienda (administración que ha contratado las obras y a la que le corresponde las decisiones últimas sobre las mismas).

Se ha procedido a la contratación de la consultoría para la redacción del Proyecto de Rehabilitación y/o construcción del edificio de la Calle Buen Suceso para su incorporación al centro de Traducción e Interpretación. En la actual sede de Traducción e Interpretación se van a llevar a cabo las tareas de mantenimiento y limpieza de fachadas.

Se encuentra en fase de redacción el Proyecto de la Biblioteca de Ciencias Jurídicas en la C/ Duquesa en el edificio que fuese sede de la Delegación de Educación. Con objeto de que el mismo se ajuste a la memoria de necesidades y exigencias de los usuarios finales del mismo se han marcado unas líneas de actuación al equipo redactor en este sentido.

La situación y el mal estado de conservación de la Verja del Jardín Botánico obligan a continuar con las obras de reparación de las mismas. Se ha ejecutado hasta la fecha la 1ª Fase y se están redactando los proyectos de la 2ª y 3ª y última fase.

En el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de han llevado a cabo obras de mejora y dotación de instalaciones del Centro de Investigaciones Biomédicas.

Igualmente se ha redactado el proyecto de obras e instalaciones (adaptando los existentes a las necesidades y costes reales) del Animalario para el que se dispone de financiación de Fondos FEDER (que obligan a acometer la inversión en esta

anualidad) estando el Pliego de Obra pendiente de su publicación.

En relación con el Concurso Internacional de Ideas para el Proyecto y Dirección de Obras de la urbanización y distintos edificios que se construirán en el PTS se está procediendo a la regulación administrativa del mismo así como a la redacción de los Proyectos de Ejecución de la Urbanización, Servicios Centrales, Medicina y Ciencias de la Salud, los cuales estarán concluidos en el mes de junio.

En paralelo se ha seguido con el proceso administrativo de Innovación – Modificación del Plan Parcial afecto al PTS y que cuya aprobación definitiva es condición previa a la obtención de licencias municipales de obra que permitirán proceder a la licitación de las mismas.

De forma inmediata se va a acometer el proyecto y las obras de remodelación de Gimnasio

Dentro de las actuaciones pendientes en el Campus de Melilla se le han dado prioridad a las siguientes: Insonorización acústica de las aulas.